

Nr.	Project	Onderzoek	Projectplan gereed	Uitvoering		Afronding	Status	Extra status info	Afhankelijk van	Afhankelijkheid
		Start	Start voorbereiding	Van	Tot	Gereed				in %
1	Prinsenhof-Laagbouw	dec-19	aug-21	jan-24	okt-25	nov-26	In voorbereiding	Vorbereiding duurt langer dan vooraf ingeschat		0%
2	Dr. van Noortstraat	mrt-20	mrt-21	apr-23	dec-23	jan-25	In voorbereiding	Opgenomen in Bereikbaar Stompwijk		0%
3	Van Faukenbergestraat/ Van Naeltwijckstraat	aug-21	jan-24	jun-25	jun-26	aug-27	In onderzoek	Vertraging opgelopen door nabijgelegen ruimtelijk project.	Ruimtelijk project Laan van NOI	100%
4	M. Emantslaan	okt-20	sep-23	jan-25	okt-25	okt-26	In onderzoek		Ontwikkeling winkelgebied Julianabaan	100%
5	Veursestraatweg	jan-22	jan-24	mei-25	apr-26	mei-27	In onderzoek	Mogelijk splitsing project	Ruimtelijke projecten Herinriching Veursestraatweg & Ontwikkellocatie Vliethaven.	100%
6	Kon. Julianalaan	okt-20	mrt-25	sep-26	apr-28	jun-29	In onderzoek	On hold i.v.m. Ontwikkeling Julianabaan	Ontwikkeling winkelgebied Julianabaan	100%
7	Pr. Bernhardlaan	okt-20	sep-22	jan-24	jul-24	aug-25	In voorbereiding			0%
8	Huygenskwartier	mrt-23	mrt-24	jul-25	dec-25	jan-27	In onderzoek			0%
9	R. Snouckaertlaan	sep-20	jul-22	jan-24	dec-24	jan-26	In voorbereiding			0%
10	Flaviusstraat/ Overburghkade	jan-23	aug-24	jul-26	aug-27	sep-28	Onderzoek start in 2023	Verder naar achteren geschoven ivm prioritering M. Emantslaan.		0%
11	Van Pabstlaan	jan-22	jan-24	mrt-25	okt-26	nov-27	In onderzoek			0%
12	Zaagmolenstraat	okt-22	nov-23	mrt-25	aug-25	aug-26	In onderzoek			0%
13	Santhorststraat	nov-21	aug-23	dec-24	sep-25	okt-26	Onderzoek start in 2022	On hold i.a.v. nieuwe PL.		0%
14	't Hert	jan-25	jul-26	jan-28	jul-29	aug-30	Onderzoek start in 2025			0%
15	Duivenvoorde	jan-24	jan-26	jan-28	dec-30	jan-32	Onderzoek start in 2024			0%
16	Essesteijn	jul-23	jan-25	jul-26	dec-33	jan-35	Onderzoek start in 2023			0%